

Schouwformulier

Bijlage 2 bij de algemene voorwaarden van Rocco Resin B.V. Versie 2.2 · augustus 2026

Wij vullen dit formulier samen met u in tijdens de schouw. Het bepaalt ons werkplan, onze prijs en uw garantie, dus het moet volledig en naar waarheid worden ingevuld (artikel 4.2). Hoe wij met uw gegevens omgaan, staat in onze privacyverklaring op roccoresin.com.

Klantnaam _____ Datum van de schouw _____
Adres van het werk _____ Postcode en plaats _____
Land _____ Uitgevoerd door (Rocco Resin) _____

Soort schouw

☐ Ter plaatse ☐ Op afstand, op basis van foto's en video

Binnen Nederland komen wij altijd zelf kijken en staat de prijs daarna vast. Buiten Nederland maken wij de offerte op basis van beeld; die geldt onder voorbehoud van de schouw op locatie. Wijkt de situatie af, dan leggen wij het verschil schriftelijk vast voor de eerste werkdag (artikel 3).

1. Contactgegevens

Contactpersoon _____ Telefoonnummer _____
E-mailadres _____ Gewenste opleverdatum _____

Type pand

☐ Nieuwbouw ☐ Bestaande bouw

Leeftijd van het pand, ongeveer in jaren _____

2. De ruimte

Type ruimte

☐ Woonkamer ☐ Slaapkamer ☐ Keuken ☐ Badkamer ☐ Garage ☐ Winkel
☐ Werkplaats ☐ Horeca ☐ Anders

Anders, namelijk _____ Aantal ruimten _____

Oppervlakte

Door ons gemeten (m²) _____ Wijze van meten _____

☐ Plattegrond of schets bijgevoegd

Wij meten de oppervlakte zelf op. Het installatietarief hangt van die maat af: onder 25 m² geldt een vast tarief, van 25 tot 200 m² een hoger vast tarief, en vanaf 200 m² spreken wij het samen af (artikel 8.1). Een schatting is daarvoor niet genoeg. Bij een schouw op afstand komt de maat uit het aangeleverde beeld of de plattegrond; wij meten na bij aankomst, vóór de eerste werkdag (artikel 3).

Huidige vloer

☐ Beton ☐ Tegels ☐ Hout ☐ Zeil of vinyl ☐ Gietvloer of coating ☐ Anders

Anders, namelijk _____

Staat van de vloer

- ☐ Goed, geen scheuren of oneffenheden ☐ Matig, lichte scheuren
☐ Slecht, grote scheuren of onstabiel
☐ Vlak ☐ Hobbelig ☐ Onregelmatig
☐ Zichtbare scheuren of gaten ☐ Geen scheuren of gaten

Locatie van de scheuren of gaten _____

Toelichting _____

3. Technische inspectie

Vocht

Gemeten vochtpercentage _____ Gemeten met _____ Datum _____

Aantal meetpunten _____ Hoogste gemeten waarde _____

- ☐ Droog ☐ Soms nat ☐ Regelmatig nat
☐ Bekende lekkage ☐ Grondwater, kelder of souterrain ☐ Optrekkend vocht
☐ Niets van dit alles

Toelichting _____

Wij gieten pas als de ondervloer droog genoeg is; bij optrekkend vocht komt er eerst een vochtscherm. Vocht tijdens het gieten en uitharden is het risico; de uitgeharde vloer kan er juist prima tegen. Waterschade door overstroming of lekkage valt buiten de garantie (artikel 7).

Verwarming en ventilatie

- ☐ Vloerverwarming aanwezig ☐ Geen vloerverwarming

Diepte van de leidingen onder het oppervlak _____ Getest op maximale temperatuur op _____

- ☐ Ruimte is verwarmbaar tijdens uitharding ☐ Niet verwarmbaar
☐ Ventilatie voldoende ☐ Beperkt ☐ Geen

Ligt er vloerverwarming, dan moeten de leidingen minstens 35 mm onder het oppervlak liggen; liggen ze hoger, dan schroeien zij de hars. Laat het systeem voor onze komst een keer op maximale temperatuur draaien en bevestig dat schriftelijk, zodat het uitzetten en krimpen achter de rug is.

Lage temperaturen en slechte ventilatie vertragen de uitharding. Die omstandigheden vallen onder overmacht (artikel 13), behalve als de ruimte niet op de afgesproken temperatuur is gehouden of niet te ventileren was; dat is uw verantwoordelijkheid (artikel 4.3).

Ondergrond

- ☐ Cementdekvloer ☐ Anhydriet- of calciumsulfaatdekvloer ☐ Houten vloer ☐ Tegels
☐ Weet ik niet
☐ Verf, lak of coating aanwezig ☐ Geen eerdere afwerking

Zo ja, welke _____

- ☐ Vloer geeft stof of zand af ☐ Geeft geen stof of zand af
☐ Afvoer of put in de vloer ☐ Geen afvoer of put

Locatie van de afvoer of put _____

Bij een anhydriet- of calciumsulfaatdekvloer moet de zachte bovenlaag er volledig af voordat de hars hecht. Dat kost een extra werkdag en staat dan vooraf in uw offerte.

Over een houten vloer en over tegels kan gewoon gegoten worden; die hoeven er niet uit. Bij hout kijken wij eerst of de vloer vast genoeg ligt en niet te veel veert: losse delen worden vastgezet en het geheel wordt vlak gemaakt, anders tekenen de naden van de planken zich later in de hars af.

Weet u iets niet zeker, laat het veld dan open en zeg het erbij. Wij zoeken het uit en vullen het hieronder aan. Wat u wel invult, moet kloppen.

Door Rocco Resin nagekeken op _____ Uitkomst _____

4. Voorbereiding van de ondervloer

- ☐ Egalisatie geadviseerd door Rocco Resin ☐ Volgens ons niet nodig
☐ Klant kiest voor egalisatie ☐ Klant kiest geen egalisatie, ondanks ons advies

Kiest u geen egalisatie terwijl wij die adviseren, dan vervalt onze garantie op loslating en scheurvorming (artikel 4.1 en 7).

- ☐ Voorbereiding en egalisatie door Rocco Resin ☐ Door de klant of een derde

Onze garantie op loslating en slechte hechting geldt alleen als wij de ondervloer zelf hebben voorbereid (artikel 7).

5. Toegang en werkomstandigheden

- ☐ Stroom aanwezig ☐ Geen stroom
☐ Water aanwezig ☐ Geen water
☐ Ruimte is leeg ☐ Wordt door de klant ontruimd voor de startdatum ☐ Anders

Anders, namelijk _____

- ☐ Parkeren, laden en lossen voldoende ☐ Beperkt ☐ Niet mogelijk

Toelichting _____

Plinten, randafwerking, overgangen en drempels _____

Opslag van materiaal

- ☐ Afsluitbare opslagruimte aanwezig ☐ Geen afsluitbare opslag

Het werk duurt zes werkdagen, dus ons materiaal en gereedschap blijven op locatie. U verzekert die tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal, en toont de polis op eerste verzoek (artikel 12). Loopt het werk vertraging op door uw toedoen, dan rekenen wij 500 euro per dag, nadat wij u schriftelijk hebben laten weten wat ontbreekt en u 24 uur de tijd hebben gegeven, en in totaal nooit meer dan 10% van de prijs (artikel 8.6).

6. Gebruik na oplevering

Belasting van de vloer

- ☐ Alleen lopen ☐ Meubels ☐ Auto's ☐ Zware machines ☐ Winkelrekken ☐ Anders

Anders, namelijk _____

- ☐ Huisdieren in de ruimte ☐ Geen huisdieren

De vloer is na 24 uur beloopbaar en pas na 7 dagen volledig belastbaar. Zet u er eerder zware spullen op, dan vervalt de garantie voor de schade die daardoor ontstaat (artikel 6). Krassen door meubels, huisdieren of ongedierte vallen buiten de garantie (artikel 7).

Gelezen en begrepen, paraaf van de klant _____

Kleur en afwerking

Gewenste kleur _____

- ☐ Ultra mat, glansgraad 0 tot 10% ☐ Mat, 10 tot 35% ☐ Satijn, ongeveer 50%
☐ Glans, 70% en hoger
☐ Antislip ☐ Chemische resistentie

Op elke vloer leggen wij twee pu-toplagen. Die zitten in de prijs en houden 80 tot 90 procent van het uv-licht tegen; honderd procent bestaat niet. Verkleuring ontstaat alleen door zonlicht en blijft buiten de garantie vallen (artikel 7).

7. Beeldmateriaal

☐ Foto vooraanzicht ☐ Foto zijaanzicht ☐ Detailfoto van scheuren of schade ☐ Video-opname

Deze beelden gebruiken wij uitsluitend om uw project uit te voeren. Of wij beeld van het resultaat op onze website en sociale media mogen tonen, vragen wij bij de oplevering, als er iets te zien is (Bijlage 3).

8. Overige opmerkingen

Onregelmatige vormen, obstakels, bijzondere wensen.

9. Akkoord

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid en volledig heb ingevuld. Ik begrijp dat onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot vertraging en extra kosten, en dat de garantie vervalt voor zover een gebrek daarmee samenhangt (artikel 4.2). Ik ga akkoord met de vastgelegde gegevens en wensen, en ik heb de algemene voorwaarden en de privacyverklaring ontvangen.

Klant, naam _____ Handtekening _____

Plaats van ondertekening _____ Datum _____

Rocco Resin B.V., naam _____ Handtekening _____

Plaats van ondertekening _____ Datum _____

Dit formulier legt de schouw vast; het is nog niet de opdracht. Uw offerte volgt hierna. Bent u consument en komt de overeenkomst op afstand of buiten onze bedrijfsruimte tot stand, dan heeft u 14 dagen bedenktijd. Of daarvan sprake is, hangt af van de manier waarop de overeenkomst tot stand komt en niet alleen van de plaats waar u tekent. Zakelijke klanten hebben geen bedenktijd (artikel 8.5).

Waarom wij dit vragen

- Nieuwbouw of bestaande bouw: een nieuwe vloer kan nog vocht afgeven, en dat gaat ten koste van de hechting.
- Leeftijd van het pand: oudere gebouwen hebben vaker verborgen problemen, zoals vocht of zwakke plekken.
- Type ruimte: bepaalt welk systeem u nodig heeft, van licht belopen tot zwaar belast of chemisch belast.
- Huidige vloer: over tegels en hout kan gewoon gegoten worden, maar dat vraagt meer voorbereiding.
- Staat van de vloer: een slechte ondervloer herstellen wij eerst, anders hecht de hars niet.
- Scheuren of gaten: bepaalt of wij vullen of de vloer wapenen.
- Vlak of hobbelig: een ongelijke vloer heeft egalisatie nodig voor een strak resultaat.
- Stof of zand: een zandende vloer heeft geen vaste bovenlaag, meestal is egalisatie dan de oplossing.
- Vocht: tijdens het gieten is vocht het grootste risico, daarna kan de vloer er juist prima tegen.
- Vloerverwarming en verwarmbaarheid: bepalend voor de werking van de vloer en voor de temperatuur tijdens het uitharden.
- Ventilatie: te weinig ventilatie vertraagt de uitharding.
- Eerdere afwerkingen: losse verf en oude coatings moeten eraf, want de hars is nooit sterker dan waar hij op ligt.
- Toegang, stroom, water en ontruiming: voorkomt vertraging op de startdag.
- Toekomstig gebruik: de belasting bepaalt welk systeem en welke toplaag u kiest.